

NOME PROGETTO	NOME CLIENTE
Scuola Montessori - Auditorium	Progetta srl

IN GIALLO CAMPI OBBLIGATORI

DATI DIMENSIONAMENTO			
PORTATA MAND [mc/h]	9000	PORTATA RIPRESA [mc/h]	9000
PREVALENZA MAND [Pa]	300	PREVALENZA RIPRESA [Pa]	300
TEMP. ESTERNA INVERNO [°C]	-5	UMID. ESTERNA INVERNO [%]	90
TEMP. ESTERNA ESTATE [°C]	32	UMID. ESTERNA ESTATE [%]	60
TEMP. RIPRESA INVERNO [°C]	20	UMID. RIPRESA INVERNO [%]	50
TEMP. RIPRESA ESTATE [°C]	26	UMID. RIPRESA ESTATE [%]	55
TEMP. MAND. INVERNO [°C]	30	TEMP. MAND. ESTATE [°C]	16
TEMP ACQUA FREDDO IN	7	TEMP ACQUA FREDDO OUT	12
PERCENTUALE GLICOLE	0		
TEMP ACQUA CALDA IN	45	TEMP ACQUA CALDA OUT	40

DATI GENERALI			
POSIZIONE (esterno, interno)	Esterno	TIPO IMPIANTO(aria prim,tutt'aria)	Tutt'aria
APPLICAZIONE (es.mare,mont..etc)	auditorium	REGOLAZIONE INTEGRATA(si,no)	Si

TRATTAMENTO ARIA			
TIPO DI RECUPERO (no, tipologia)	Rot Igroscopico	MISCELA (si, no)	Si
PRE-FILTRO MAND (no, tipologia)	G4	PRE-FILTRO RIPRESA(no,tipologia)	No
FILTRO MAND (no, tipologia)	F7	FILTRI RIPRESA (no, tipologia)	F7
BATTERIA CALDA (si, no)	Si	BAT.FREDDA/COMBI(si,no,combi)	Si
UMIDIFICAZIONE (no, tipologia)	No	DEUMIDIFICAZIONE (si, no)	Si

CONTROLLI			
VENTILATORI (portata, pressione)	Portata	CO2 (si, no)	Si
TEMPERATURA (MAND, ripresa..etc)	Mandata	PROTOCOLLO BMS (no, tipologia)	BACNet

NOTE / DISEGNI / VARIE

Aggiunta di silenziatori L=900 mm mandata e ripresa
classe isolamento T2/TB2